



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	1	กองช่าง	ม.ค.66		337,000			✓		
2.	ก่อสร้างถนน คสล. สายคิด - อาบ	1	กองช่าง	ม.ค.66		279,400			✓		
3.	ก่อสร้างถนน คสล. สาย นกกก แยก 1	2	กองช่าง	พ.ย.65 – ธ.ค.65		415,300			✓		
4.	ก่อสร้างถนน คสล. สาย บุญทวี	2	กองช่าง	พ.ย.65 – ธ.ค.65		271,400			✓		
5.	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายหนองสองเมือง	2	กองช่าง	ม.ค.66-ก.พ. 66		407,300			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ					
6.	ก่อสร้างสะพาน คสล. ถนน สายวัดกัต 3 – ชลประทาน	3	กองช่าง	ม.ค.66-ก.พ.66		150,400			✓		
7.	บุกเบิกถนนสายหนองกวาง – ไทยนิยม	3	กองช่าง	ม.ค.66-ก.พ.66		279,300			✓		
8.	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ทุ่งนุ้ย – ไส้แม่ผาก	5	กองช่าง	ม.ค.66-ก.พ.66		407,300			✓		
9.	ก่อสร้างถนน คสล. สายแสง เทศนิเวศน์	4	กองช่าง	เม.ย.66-พ.ค.66		407,300			✓		
10.	ขยายสะพาน คสล. ถนนสาย หนองบัว- โพธิ์ทอง	4	กองช่าง	เม.ย.66-พ.ค.66		42,000			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ					
11.	ก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน 2 - ทุ่งทิศพรหม	5	กองช่าง	ก.พ.66-มี.ค.66		161,300			✓		
12.	ก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดเสาร์ - ใต้ม่วง	5	กองช่าง	ม.ค.66-ก.พ.66		405,900			✓		
13.	ก่อสร้างถนน คสล. สายนบเตียน - วังรัก	5	กองช่าง	ก.พ.66-มี.ค.66		271,400			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ขยายเขตประปา ถนนสาย ซอยลูกดก	2	กองช่าง	ก.พ.66-มี.ค.66		36,600			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ขยายเขตประปา ถนนสาย ซอยลูกดก	2	กองช่าง	ก.พ.66-มี.ค.66		130,000			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	รณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคอุบัติใหม่และโรคระบาด	1-5	สป.	ต.ค.65-ก.ย.66		50,000			✓		
2.	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	1-5	สป.	ต.ค.65-ก.ย.66		30,000			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	1-5	สป.	ต.ค.65-ก.ย.66		50,000			✓		
2.	จัดซื้อถังพลาสติกขนาด	1-5	สป.	ต.ค.65-ก.ย.66		98,000			✓		
3.	จัดซื้อถังน้ำเกษตร	1-5	สป.	ต.ค.65-ก.ย.66		22,500			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	จัดงานทำบุญให้ทานไฟ	1-5	สป.	ม.ค.66	ม.ค.66	10,000	9,957	✓			
2.	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1-5	สป.	ม.ค.66	ม.ค.66	150,000	145,381	✓			
3.	แห่เทียนเข้าพรรษา	1-5	สป.	ก.ค.66		30,000			✓		
4.	จัดการแข่งขันกีฬาและส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	1-5	สป.	ก.ค.66		300,000			✓		
5.	พื้นน้ำนมเกมส์ ประจำปี 2566	1-5	สป.	ก.ค.66		30,000			✓		
6.	ก่อสร้างหลังคาลานกีฬา	2	สป.	ม.ค.66		76,000			✓		
7.	ก่อสร้างหลังคาลานกีฬา	4	สป.	ม.ค.66		76,000			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็น การพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	1-5	สป.	ต.ค.65-ก.ย.66		50,000			✓		
2.	โครงการจิตอาสา พระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	1-5	สป.	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-ก.ย.66	20,000	2,600		✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ค่ายพัฒนาครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด	1-5	สป.	ต.ค.65-ก.ย.66		60,000			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ฝึกอบรมการสร้างสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมอาชีพ	1-5	สป.	ต.ค.65-ก.ย.66		30,000			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงาน เคหะและชุมชน งานการจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	การบริหารจัดการขยะมูล ฝอยตามแนวทางพระราชรัฐ	1-5	สป.	ต.ค.65-ก.ย.66		20,000			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ปลูกไผ่เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะตลิ่ง	1-5	สป.	ธ.ค.65-ม.ค.66		30,000			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	1-5	สป.	ธ.ค.65		495,000			✓		
2.	จัดทำป้ายเขตตำบล	1-5	สป.	ธ.ค.65		70,000			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	อบต.พบประชาชนประจำปี งบประมาณ 2566	1-5	สป.	ก.พ.66	มี.ค.66	30,000	2,100	✓			
2.	ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย	1-5	สป.	ก.พ.66		480,000			✓		