



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง ถนน สายมะม่วงขาว – นาโพธิ์	1	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ค.68	-	229,400	-	-	✓	-	-
2.	ก่อสร้างรั้วกันตถนนสาย มะม่วงขาว – นาโพธิ์	1	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย.68	-	55,600	-	-	✓	-	-
3.	ก่อสร้างรั้วกันตถนนสายวัด น้ำรอบ – ห้วยเทียน	1	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย.68	-	24,700	-	-	✓	-	-
4.	ก่อสร้างถนน คสล. สาย นากก แยก 1	2	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค.68	-	288,000	-	-	✓	-	-
5.	ก่อสร้างถนน คสล. สาย นากก แยก 2	2	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ค. 68	-	418,100	-	-	✓	-	-
6.	ก่อสร้างถนน คสล. สาย หนองไม้มูก – มะม่วงสองต้น	2	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย.68	-	312,900	-	-	✓	-	-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ					
7.	ก่อสร้างถนน คสล. สายนาคู 1 – ชลประทาน	3	กองช่าง	พ.ค. – มิ.ย.68	-	415,900	-	-	✓	-	-
8.	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยปูทับผิวถนนด้วย Para Asphaltic Concrete สายหนองบัว – เทวดา	3	กองช่าง	มิ.ย. – ก.ค.68	-	498,500	-	-	✓	-	-
9.	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติก สายนาคู – ชลประทาน	3	กองช่าง	มิ.ย. – ก.ค.68	-	498,500	-	-	✓	-	-
10.	ก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะ หวด – ชลประทาน	4	กองช่าง	ก.ค. - ส.ค.68	-	456,000	-	-	✓	-	-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ					
11.	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ทุ่งนุ้ย – ทุ่งทิศพรหม	4	กองช่าง	ก.ค. – ส.ค. 68	-	427,900	-	-	✓	-	-
12.	บุกรเบิกถนนสายเกาะทวด – ชลประทาน แยก 1	4	กองช่าง	ก.ค. – ส.ค.68	-	411,700	-	-	✓	-	-
13.	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยปูทับผิว ถนนด้วย Para Asphaltic Concrete สายทุ่งนุ้ย – ชลประทาน	4	กองช่าง	มี.ค. – เม.ย. 68	-	143,700	-	-	✓	-	-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบบุณัติ					
14.	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยปูทับผิว ถนนด้วย Para Asphaltic Concrete สายสะพาน พุทธ – พุ่งทิสพรหม	5	กองช่าง	เม.ย. – พ.ค. 68	-	498,500	-	-	✓	-	-
15.	ก่อสร้างถนน คสล. สายนายาว – พุ่งทิสพรหม	5	กองช่าง	พ.ค. – มิ.ย. 68	-	277,900	-	-	✓	-	-
16.	ก่อสร้างถนน คสล. สายเสริมทรัพย์ – ชลประทาน	5	กองช่าง	มิ.ย. – ก.ค. 68	-	277,900	-	-	✓	-	-
รวม 16 โครงการ						5,235,200					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ป้องกันโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ	1-5	สป.	ต.ค.67-ก.ย.68	-	40,000	-	-	✓	-	-
2.	สูตรปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	1-5	สป.	ต.ค.67-ก.ย.68	-	30,000	-	-	✓	-	-
รวม 2 โครงการ						70,000					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาล	1-5	สป.	ต.ค.67-ก.ย.68	-	25,000	-	-	✓	-	-
2.	ฝึกอบรมทวนจิตอาสา ภัยพิบัติ	1-5	สป.	ต.ค.67-ก.ย.68	-	50,000	-	-	✓	-	-
รวม 2 โครงการ						75,000					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	แข่งขันกีฬาไชยมนตรี เกมส์ ประจำปี 2568	1-5	สป.	มิ.ย.68-ส.ค.68	-	200,000	-	-	✓	-	-
2.	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันในระดับต่าง ๆ	1-5	สป.	ต.ค.67-ก.ย.68	-	10,000	-	-	✓	-	-
3.	จัดงานทำบุญให้ทานไฟ	1-5	สป.	ม.ค.68	ม.ค.68	10,000	9,460	✓	-	-	-
4.	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1-5	สป.	ม.ค.68	ม.ค.68	150,000	147,757	✓	-	-	-
5.	สืบสานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	1-5	สป.	เม.ย.68	-	30,000	-	-	✓	-	-
รวม 5 โครงการ						400,000	157,217				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	จัดกิจกรรมอันเป็นการ พิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศา ส น า แ ล ะ พระมหากษัตริย์	1-5	สป.	ต.ค.67-ก.ย. 68	-	20,000	-	-	✓	-	-
2.	จิตอาสาพระราชทาน เรา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	1-5	สป.	ต.ค.67-ก.ย. 68	-	20,000	-	-	✓	-	-
รวม 2 โครงการ						40,000					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต.	1-5	สป.	ต.ค.67-ก.ย.68	-	200,000	-	-	✓	-	-
2.	ส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ	1-5	สป.	ต.ค.67-ก.ย.68	-	40,000	-	-	✓	-	-
รวม 2 โครงการ						240,000					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงาน เคหะและชุมชน งานการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	การบริหารจัดการขยะมูล ฝอยตามแนวทางประชารัฐ	1-5	สป.	ต.ค.67-ก.ย.68	-	10,000	-	-	✓	-	-
รวม 1 โครงการ						10,000					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง

แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	อ บ ต . พ บ ป ร ะ ช า ช น ประจำปีงบประมาณ 2568	1-5	สป.	ต.ค.67-ก.ย.68	-	6,700	-	-	✓	-	-
รวม 1 โครงการ						6,700					